BIÊN BẢN HỌP

(Ngày 09/05/2018)

Thời gian:

Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút

Kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút

Về việc: các vấn đề liên quan đến thiết kế dự án Ascent Plaza

Địa điểm: văn phòng Công ty CP ĐT Địa ốc Tiến Phát

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tham dự:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Công ty	Kí Tên
1	Bùi Đình Sâm	Trưởng phòng Kỹ thuật	Tiến Phát	11.7
2	Nguyễn Đức Bình	Phó phòng Kỹ thuật	Tiến Phát	ytanl
3	Lê Nhật Hồng Luân	CV	TPSYH	wally
4	Nguyễn Hữu Toàn	CHT	HBC	nythe
5	Đỗ Việt Tuyến	Chủ trì KC	Alinco	/
6	Vương Bá Chín	Chủ trì thẩm tra KC	AAT	
7	Phạm Anh Tuấn	GÐDA	HBC	
8	Nguyễn Thế Mạnh	P.GĐDA	НВС	Smy
9	Phạm Công Minh	TB.QLDA	Tiến Phát	
10	A Grujim Dan Lieuu	BuraLDA	Tin playe	Tolla
11	Twing Hoany Drug	CHP.	#82	a de la companya della companya dell
12	Trais Minh Thi	TP DSB	KBC	38
13	For let Tuyon	Alaca-Chitrik	ALC.	
14	Nguyen Hoay Nha	Chri while do an	Alinco	Thus
15	Nguyên Duc Trường	CFTENIÓ	AlinCo	Ties

II. NỘI DUNG

Stt	Nội dung thảo luận	Thực hiện bởi	Kết luận ,	Ghi chú
	1. Thiết kế			
	1.1 Cọc thử đã thi công hoàn thành, thiết kế có bản vẽ	JBC	Dự kiến thử tĩnh xong 20/6/2018.	
	1.2 Phần cọc vây	Alinco	Alinco tính toán và chuyển thiết kế theo hồ so địa chất đã có vào ngày 15/5/2018.	
	1.3 Phần cọc đại trà	Alinco	23/6/2018 có thiết kế cọc đại trà, ngày 28/6/2018 có bản vẽ hoàn chỉnh thiết kế cọc đại trà đã thẩm tra.	
			5/6/2018, Alinco chuyển mô hình tính toán cho ĐV thẩm tra.	
	1.4 Thí nghiệm cắt cánh	TP	Dự kiến tối đa 30/5/2018 có kết quả TN. Sau 02 ngày Alinco sẽ cập nhật tính toán vào bản vẽ theo kết quả TN mới.	
			Sau 07 ngày kể ngày có kết quả TN cắt cánh, HBC tiến hành thi công tường vây.	
	2. Quản lý thiết kế dự án APZ			
7,7,7,4	2.1 Tiêu chí thiết kế: D&B gởi tiêu chí thiết kế theo đề nghị của HBC		Alinco sẽ xem xét và phản hồi, các bên sẽ họp vào ngày 16/5/2018.	
	2.2 Cuộc họp hàng tuần về TK tổ chức tại VP Tiến Phát		Lúc 8g30p tại tầng 8. Thành phần tham gia sẽ phụ thuộc vào công việc của buổi họp và sẽ thông báo trong thư mời. Các bên sẽ họp vào 8g30p, bên nào không tham gia cuộc họp sẽ phải chấp thuận các kết quả thảo luận trong cuộc họp.	
	2.3 Quản lý công việc thiết kế		HBC sẽ quản lý trực tiếp Alinco trong việc triển khai thiết kế. CĐT sẽ tham gia các buổi họp để ghi nhận thông tin và kiểm soát các tiêu chí thực hiện.	
	2.4 Tiêu chí thiết kế, phạm vi thiết kế		TP cung cấp thông tin tiêu chí thực hiện chô HBC trước 16/5/2018.	
	2.5 LOA phục vụ thiết kế		Ngày 11/5/2018 HBC sẽ	

and the same of th		-	chuyển LOA cho Alinco về việc chấp thuận thực hiện.		
	2.6 Cung cấp thông tin nhân sự tham gia dự án		Các bên sẽ gởi thông tin trước ngày 16/5/2018.		
	3. Thi công				
	3.1 Tiến độ chi tiết thi công theo yêu cầu của CĐT là 30/9/2020 hoàn thành công trình	ý	Ngày 15/5/2018, HBC sẽ gởi tiến độ tổng thể thực hiện dự án cho các bên.		
himmer and the contract of the	Kết luận: Các bên thống nhất cắc nội dung trên				
			·		
		THE INTERIOR OF THE STATE AND ASSESSMENT OF THE OWNER OF THE STATE OF			
4344 Manual No. 444 pl mine Manual Anne Monos Pd					
	,				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			